



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

Subdistrict Administrative Organization Modda

www.modda.go.th

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๓,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
	รวม		๓,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรณรงค์สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพื้นที่สีเขียว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลมดแดง	๑๐,๐๐๐	(เม.ย.-พ.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-
	รวม		๑๐,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete จากบริเวณบ้านนายศรีเนตร โพธิ์สุทรี ถึงบริเวณข้างวัดเทพสุธาवास หมู่ที่ ๑	เสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร	๒๙๙,๙๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๒.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete สายทางเข้าวัดเสารงทอง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)	เสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร	๓๙๒,๔๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายโสภา นิ่มนวล หมู่ที่ ๓ ตำบลมดแดง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร	๔๑๖,๑๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางชด อุ่นเรือน หมู่ที่ ๖ ตำบลมดแดง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร	๙๕,๕๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕.	โครงการลงหินคลุกจากเขตติดต่อตำบลบางาม ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๔ (คันบึงฝั่งตะวันตก)	ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒,๗๐๐ ใช้ปริมาตรหินคลุก ๗๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๔๓๘,๖๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนายสนธยา รักอยู่ ถึงบ้านนางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร เมตรใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๒.๓๒ ลูกบาศก์เมตร	๗,๑๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๗.	โครงการลงหินคลุกจากเขตติดต่อตำบลบางาม ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๕ (คันบึงฝั่งตะวันออก)	ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ ใช้ปริมาตรหินคลุก ๖๗๒ ลูกบาศก์เมตร	๓๘๙,๘๐๐	(เม.ย.-มี.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นา น.ส.เฉลี่ย พุ่มจันทร์ ถึงที่นายนายชำนาญ หนูทอง หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร เมตรใช้ปริมาตรหินคลุก ๖๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร	๓๕,๔๐๐	(เม.ย.-มี.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นายนายครรชิต ทวนเงิน ถึงสวนมะม่วง นายโกเมศ แดงรักษ์ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๕๘.๕๒ ลูกบาศก์เมตร	๓๓,๙๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. ริมบึงวังพลับ บริเวณที่นาคำปูน ศรีบุญเพ็ง ถึงบ้านนางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๓๓.๘๘ ลูกบาศก์เมตร	๑๙,๖๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนายทวี มังคุด ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๔.๔๙ ลูกบาศก์เมตร	๘,๕๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นายนายทวี มังคุด ถึงบริเวณที่นางพนารัตน คล้ายวรรณ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๘,๙๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณข้างโรงงานปุ๋ย เขียวมรกต (ด้านใต้) ถึงที่นายนายบุญสืบ ดอกพุด หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๖๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๕๔.๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๘๙,๖๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณข้างโรงงานปุ๋ย (ด้านเหนือ) ถึงคลองต้งน้ำบริเวณที่นายนายพุง วงษ์เวียง หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๖๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๕๔.๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๘๙,๖๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นายนายเสนาะ แซ่มซ้อย ถึงบริเวณที่นายสำออง ปลายแก้ว หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๒๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๘๐.๐๘ ลูกบาศก์เมตร	๔๖,๔๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นายนายนิรันดร์ นวมทอง ถึงบริเวณที่นายสายชล แซ่มซ้อย หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๔๔.๖๖ ลูกบาศก์เมตร	๒๕,๙๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นายนายทรงกรด ทวนเงิน ถึงบริเวณที่นายนายชัยเดช เจริญพันธ์ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๔๔.๖๖ ลูกบาศก์เมตร	๑๖,๐๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	✓	-	-	-
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นายนายสมิต ตู่แก้ว ถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๘๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๗,๒๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	✓	-	-	-
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณที่นางนางผา พรายแก้ว หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๒๓.๑๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖,๙๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	-	✓	-	-	-
๒๐.	โครงการลงหินคลุก จากคันคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณสวนมะม่วงนางแสงดาว วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ ๗	ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๙.๖๖ ลูกบาศก์เมตร	๕,๖๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	✓	-	-	-
๒๑.	โครงการลงหินคลุก จากคันคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสาวกนกกร กลั่นเถื่อน หมู่ที่ ๗	ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๑๑.๒๗ ลูกบาศก์เมตร	๖,๕๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	✓	-	-	-
	รวม		๒,๕๕๒,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างยั่งยืน	กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑,๑๖๓	
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	กิจกรรมรับลงทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-พ.ค.๖๘)	-	-	✓	-	
	รวม		๑๐๐,๐๐๐					๑,๑๖๓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๒)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	✓	-	-	๙๕๐	
	รวม		๑,๐๐๐					๙๕๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการประชุมประชาคมตำบล	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล	๕,๐๐๐	(ก.พ.-พ.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ม.ค.-เม.ย.๖๘)	✓	-	-	๑,๗๘๕	-
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดฝึกอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	✓	-	-	๔,๙๑๐	-
๔.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชนตำบลมดแดง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลมดแดง	๑,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๘)	✓	-	-	๔๖๐	-
๕.	โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในพื้นที่ตำบลมดแดง	๕,๐๐๐	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๖.	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในการขายสินค้า OTOP	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ในการขายสินค้า OTOP	๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-
๗.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	(ก.ค.-ก.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
	รวม		๕๑,๐๐๐					๗,๑๕๕	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๖๖,๔๔๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๕,๒๑๗,๘๐๐	-
๒.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๖๕๖,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๗๓๔,๖๐๐	-
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๔๒,๐๐๐	-
รวม			๑๓,๔๔๒,๔๔๐					๕,๙๙๔,๔๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๓,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘)	✓	-	-	๒,๘๘๐	-
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓,๐๐๐	(มี.ค.-เม.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๓.	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)	การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)	๑๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
รวม			๑๐๖,๐๐๐					๒,๘๘๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สังคม และพัฒนาการของเด็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๘)	✓	-	-	๙๖,๔๕๐	-
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	การจัดหาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖๔,๖๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	การจัดหาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๔,๐๖๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๘๔,๐๖๐	-
๔.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๑๘๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑๐๔,๔๐๐	-
๕.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังพลับใต้	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒๗๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑๓๒,๓๐๐	-
๖.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒๙๗,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑๓๗,๗๐๐	-
๗.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเสาชางทอง	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒๙๗,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	✓	-	-	๑๓๕,๐๐๐	-
	รวม		๑,๕๔๒,๖๖๐					๗๙๗,๙๑๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการกีฬาตำบลแดงต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในพื้นที่ตำบลแดง	๑๕๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการวันเข้าพรรษา	ส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-
๓.	โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย	ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
	รวม		๑๘๐,๐๐๐						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	คัดเลือกและยกย่องพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	๕๐๐	(ม.ค.-เม.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๕,๐๐๐	(มิ.ย.-ส.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-
๓.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตอนปฐู ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๘)	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	-
๔.	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง	การจ้างออกแบบสำรวจประเมิน และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๘,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการดำเนินงานโครงการ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-เม.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
	รวม		๕๘,๕๐๐					๑๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และธงตรา สัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	(ส.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และธงตรา สัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	(ก.ค.๖๘)	-	-	✓	-	-
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และธงตรา สัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	(มิ.ย.๖๘)	-	-	✓	-	-
๔.	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)	ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และธงตรา สัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗)	✓	-	-	๘,๓๘๐	-
	รวม		๔๐,๐๐๐					๘,๓๘๐	