



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

*Subdistrict Administrative Organization Modda*

*www.modda.go.th*

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายวิรัตน์ คล้ายวรรณ ถึงบริเวณที่นานายเนือง หนูทอง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๐,๔๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)	✓			๘๐,๔๐๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางสำเนียง โพธิ์หอม ถึงบ้านนายเพชรน้ำหนึ่ง โพธิ์หอม หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๓๒,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)	✓			๑๓๒,๐๐๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นานายนิรันดร์ นวมทอง ถึงถนนลาดยาง (กลางทุ่ง) หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๗๖,๒๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)	✓			๑๗๖,๒๐๐	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนน คสล.เดิม บริเวณโรงเรียนวัดเสาชงทองถึงบริเวณบ้านนายชั้นพุ่มจันทร์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๘๗,๙๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)	✓			๘๗,๙๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางบริเวณหน้าบ้านนางจรูญ แก้วขอนแก่น ถึงสวนมะม่วงนางสุมาลี น้ำดอกไม้ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๗๑,๙๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๓๗๑,๙๐๐	
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางสายวังปลับเหนือ-วังปลับใต้ ถึงบริเวณบ้านนางสาวรจนา ศรีวิเชียร หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๔๘,๖๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๑๔๘,๖๐๐	
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณบ้านนางเอื้อม ขาวเนตร ถึงบริเวณบ้านนายบุญมี ทิมปา หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๙๘,๙๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๙๘,๙๐๐	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายคนอง มณีวงษ์ ถึงบ้านนายสายัณ บัวเอี่ยม หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๖๕,๙๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๖๕,๙๐๐	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายโสภณ พิทักษ์ ถึงบริเวณที่ดินนายโสภณ พิทักษ์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๔๓,๗๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๔๓,๗๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างยั่งยืน	กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา	๓๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๒๕,๐๐๐	
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	กิจกรรมรับลงทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค.๖๗)	✓			๓๑,๑๒๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการประชุมประชาคมตำบล	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล	๕,๐๐๐	(ก.พ.-เม.ย.๖๗)		✓		๒๔๐	
๒.	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)	✓			๑,๗๘๕	
๓.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชนตำบลมดแดง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลมดแดง	๑,๐๐๐	(ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	✓			๓๖๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๖๓๘,๗๕๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๕,๐๔๓,๙๐๐	
๒.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๖๔,๘๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๖๘๖,๖๐๐	
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๔,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๔๙,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๓,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗)	✓			๒,๘๘๐	
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓,๐๐๐	(มี.ค.-เม.ย.๖๗)		✓		๒,๘๘๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สังคม และพัฒนาการของเด็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	✓			๔๙,๕๖๐	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	การจัดหาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖๔,๖๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๘๖,๔๔๐	
๓.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเทพสุธาवास	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒๑๖,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๑๑๑,๖๐๐	
๔.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังพลับใต้	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๓๑๓,๒๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๑๔๕,๘๐๐	
๕.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๓๐๗,๘๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๑๕๓,๙๐๐	
๖.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเสาชงทอง	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๓๔๐,๒๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๑๕๗,๑๙๔	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)		✓		๙,๕๖๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลตอนปฐุ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)	✓			๑๕,๕๐๐	
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการดำเนินงานโครงการ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-เม.ย.๖๗)	✓			๓,๔๙๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และธงตราสัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)		✓		๘,๕๕๐	
๒	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)	ติดป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และธงตราสัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖)	✓			๕,๕๒๐	